Autodesk社と情報共有中のバグ（2023.6現在）

症状	詳細	状況/対応難易度
「レイアウトをモデルに書き出し」にてエラーが発生し書き出しが行えない	2019以降、「横断、縦断計画」等を行った後に「平面・縦断を「レイアウトをモデルに書き出し」にてエラーが発生し書き出しが行えない https://cim-cug.jp/forum/21/view?fid=2280	jtool2024.0で修正見込み
「NEXCO_2009縦断図スタイル」を使って縦断ビューを作成したら、落ちる	2009スタイルは2024verより使わない仕様。2024で新規図面を作成した場合はエラーが発生しない。旧バージョンで作成したdwgを2024でファイルオープンする際にエラーが発生した場合は対処方法がある。2024リリースノート参照	Jtool2024.0で一部修正見込み
円柱（橋台・橋脚の杭）をifc書き出しすると多角形にしかできない	モデルの詳細度を低や高などに設定出来る所があるか？ https://cim-cug.jp/forum/10/view?fid=2253	確認中
CREATECROPSURFACEのオプション選択について、コマンドラインにカタカナで”オブジェクト”と入力しないと反応しない		確認中
［マップタスクペイン］パレット表示されていなくても、アイコンはオン	2014より、認識。 毎回２度クリックしなくてはならず、地味に面倒	確認中
AutoCADを先に起動→Civil3Dで縦断ビューを表示させると強制終了	2020からの症状。AutoCADを先に起動、バージョンが違うと問題なし https://cim-cug.jp/forum/26/view?fid=2209	確認中
北海道開発局テンプレート：施工基面高の数字が他のフォントと違う		確認中

Autodesk社と情報共有中のCUGユーザーからの要望（2023.6現在）1/2

要望	詳細	状況/対応難易度
Civil 3Dでの設計基準について	道路線形を作成する際に、[線形を作成]-[設計基準]で[基準に基づいた設計を使用]にチェックを入れると[設計基準ファイルを使用]として.xmlファイルを選択できるが、そのファイルは何を基準として作成されたものか？ https://cim-cug.jp/forum/10/view?fid=2169	難易度：中
大きな処理をしているときに、進捗の目安となるインジケーターが欲しい	残りの処理時間の見当がつかず、落として別処理に切り替えるか判断が付かない https://cim-cug.jp/forum/21/view?fid=2361	難易度：中～高
法面展開サブアセンブリのラウンディングパラメータを接線長で指定したい	『国土交通省の土工基準』でラウンディングはT：接線長で指定することになっているが、Civilでは【曲線半径】または【曲線長】のいずれかのパラメータ選択となっている 現状、手間が多くかかる作業でしか解決できていない https://cim-cug.jp/forum/21/view?fid=2228	難易度：中
線形（片押しや要素法）の手順を、UIを含め初心者でも使えるようにしてほしい	https://cim-cug.jp/forum/21/view?fid=2229	難易度：中～高 ＊マニュアル作成予定

Autodesk社と情報共有中のCUGユーザーからの要望（2023.6現在）2/2

要望	詳細	状況/対応難易度
C3D とNavis のビューイング速度を早くしてほしい	https://cim-cug.jp/forum/21/view?fid=2230	難易度：高
BIM/CIMスケルトンモデルの対応	道路設計ソフトウェアでは、スケルトンモデルの作成が可能 寸法線や高さ、勾配等の情報表示がされている	難易度：中～高 ＊Dynamoで対処可能
線形中心線の標高維持	線形中心線に標高の概念が無い 真俯瞰のみでしか測点等の確認ができない	難易度：高
交差点設計機能の確認	BIMdesign にある、「バージョン2019 交差点・片勾配編」の内容で、道路面勾配の与え方が設計の方法と違うような気がする	難易度：中～高
法面工や床掘り（仮設時掘削）はBIM/CIMに適用するのか？	ICT施工から考えると、LandXML（サーフェス）は必須となるので、3次元設計データとしては作成することが望ましいと考える	解決済 jtool2024版で一段サブアセンブリを同梱
縦断ビューで補足測点を入れられるようにしたい	縦断曲線上で補助線との交点でビューラベル測点表示が欲しい。補足測点についてはフォーラムに対策が掲載。できれば横断抽出ライン位置が希望	難易度：高